



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 27/10/2020
Dependencia: Fondo de Desarrollo Social
Institución: Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Alan Barrientos
Correo Electrónico: abarrientos@mides.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Sr. Raúl Romero Segura
Correo Electrónico: copinternacional@fodes.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI96
Nombre del Programa/Proyecto: "Reposición Escuela Primaria Oficial Mixta José Antonio de León Barrios, Aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo San Marcos"
No. de Donación: 31-30/232H
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DS-97-2014
Fuente Cooperante: Kazajistán
Dirección Física del Proyecto: Aldea Villa Hermosa, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
Teléfono directo del Proyecto: 22084848
Institución Ejecutora: Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir con el desarrollo educativo del municipio de Esquipulas Palo Gordo, Departamento de San Marcos, a través de una mejor infraestructura en el sector educación.

Objetivo(s) Especifico(s): Reposición de las instalaciones de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta "José Antonio de León Barrios"

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 14/7/2014
Fecha de inicio: 14/11/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 14/11/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 12/3/2017
Fecha de finalización original: 12/3/2017
Fecha de finalización vigente: 12/3/2017

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Cumplir con requisitos de ingreso a cuenta única 1 de los recursos.	

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Ley de contrataciones del Estado

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	100,000.00	7.96133	796,133.00
Total:		100,000.00		796,133.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		100,000.00		796,133.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.96133	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	100,000.00	7.96133	796,133.00
Total:		100,000.00		796,133.00
Monto Total		100,000.00		796,133.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	0-15	25428
Rural	Indígena	Femenino	0-15	10898

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Ministerio de Educación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/9/2014	100,000.00	7.96133	796,133.00
Total:	100,000.00		796,133.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Reconstrucción infraestructura dañada por terremoto nov. 2012	796,133.00	0.00	796,133.00	784,000.00	98.48%
Total	796,133.00	0.00	796,133.00	784,000.00	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Reconstrucción infraestructura dañada por terremoto nov. 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Reconstrucción infraestructura dañada por terremoto nov. 2012	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
SAN MARCOS	0.00	597,650.36
Total	0.00	597,650.36

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
98.48 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos**Ejecución Financiera****Ejecución presupuestaria****Ejecución física**