

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
 Año: 2020
 Fecha de envío: 03/11/2020
 Dependencia: Ministerio de Educación
 Institución: Ministerio de Educación

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo
 Correo Electrónico: jamonterroso@mineduc.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: M. Sc. Claudia Ruíz Casasola de Estrada
 Correo Electrónico: cruz@mineduc.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI12
 Nombre del Programa/Proyecto: Programa de Educación Rural en Guatemala (PROEDUC IV)
 No. de Donación: KFW 2009 669 45
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 150-2013
 Fuente Cooperante: Alemania
 Dirección Física del Proyecto: 6a. calle 1-87 zona 10
 Teléfono directo del Proyecto: 2411-9595 ext. 1386
 Institución Ejecutora: Ministerio de Educación
 Dirección de la Institución Ejecutora: 6a. calle 1-87 Zona 10, sala 22 Guatemala Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Contribuir a mejorar la educación intercultural-bilingüe en Guatemala mediante la mejora en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
 Objetivo(s) Especifico(s): Construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura escolar.
 Fomento de la calidad educativa y de la gestión escolar.
 Fortalecimiento de la rectoría sectorial
 Medida de apoyo: Servicios de Consultoría Internacional

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 17/2/2012
 Fecha de inicio: 23/3/2013
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 22/3/2013
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/12/2020
 Fecha de finalización original: 30/6/2015
 Fecha de finalización vigente: 31/12/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
1	1/7/2015	16/10/2015	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA PROYECTO SE HA CAMBIADO: 30/6/2015 POR 31/03/2017
02	8/8/2016	23/8/2016	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2017 POR 30/6/2018 Y EJECUCIÓN: 30/6/2015 POR 30/6/2018
03	4/1/2018	20/2/2018	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2018 POR 30/6/2019
4	21/12/2018	6/5/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019 Y EJECUCIÓN: 30/6/2019 POR 30/9/2019
5	11/9/2019	5/11/2019	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020 Y EJECUCIÓN: 30/9/2019 POR 31/3/2020
6	13/3/2020	12/5/2020	CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020 Y EJECUCIÓN: 31/3/2020 POR 31/12/2020

1	REDUCCION de Infraestructura Escolar por -11911964.26
2	AMPLIACION de Calidad Educativa por 11980800
3	REDUCCION de Unidad Rectora por -3413219.74
4	AMPLIACION de Consultoría por 3344384
5	AMPLIACION de Infraestructura Escolar por 8602286.08
6	AMPLIACION de Calidad Educativa por 2048000
7	REDUCCION de Infraestructura Escolar por -18057216
8	AMPLIACION de Consultoría por 4096000
9	AMPLIACION de Unidad Rectora por 5358929.92
10	REDUCCION de Infraestructura Escolar por -2048000

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Los desembolsos se regirán por las disposiciones estipuladas en el Anexo 6 (Procedimiento de Desembolso), el cual es parte integral de este Acuerdo Separado, del contrato suscrito	Conforme se realice la ejecución de los fondos asignados

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN: 05050018

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Euro	1,450,000.00	10.24000	14,848,000.00
Total:		1,450,000.00		14,848,000.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		17,703,322.24		181,282,019.74

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Euro	0.00	10.24000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Euro	16,253,322.24	10.24000	166,434,019.74
Total:		16,253,322.24		166,434,019.74
Monto Total		16,253,322.24		166,434,019.74

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Urbana	Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Femenino	0-15	0
Urbana	No Indígena	Masculino	0-15	0
Urbana	Indígena	Masculino	0-15	0

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
19/3/2014	56,266.00	9.52924	536,172.15
19/3/2014	56,266.00	10.73797	604,182.81
7/4/2014	150,000.00	10.66010	1,599,014.63
25/8/2014	56,266.00	10.27658	578,222.32
18/11/2014	56,266.00	8.96000	503,927.30
12/12/2014	1,272,780.86	9.38000	11,935,629.79
12/12/2014	1,475,740.78	9.38000	13,838,906.74
12/12/2014	198,592.60	9.38000	1,862,321.97
15/12/2014	56,266.00	8.59000	483,543.70
4/2/2015	399,681.84	8.66000	3,460,578.86
24/2/2015	56,266.00	8.53000	479,900.84
25/6/2015	308,520.41	8.60953	2,656,214.43
27/8/2015	56,266.00	8.63834	486,044.72
12/10/2015	56,266.00	8.72025	490,653.35
4/1/2016	56,266.00	8.35256	469,965.17
2/5/2016	231,892.45	8.78421	2,036,991.72
19/5/2016	56,266.00	8.54845	480,987.24
1/8/2016	56,266.00	8.44400	475,110.06
9/11/2016	56,266.00	8.29459	466,703.36
27/12/2016	1,679,491.95	8.05598	13,529,960.33
12/1/2017	56,266.00	8.01188	450,796.35
4/5/2017	56,266.00	8.01356	450,890.93
16/8/2017	56,266.00	8.53172	480,045.75
19/9/2017	539,031.87	8.79415	4,740,328.16
27/10/2017	132,610.00	8.53376	1,131,661.31
4/12/2017	104,929.50	8.69878	912,758.37
8/1/2018	104,929.50	8.83637	927,196.20
11/4/2018	104,929.50	9.15312	960,431.91
15/5/2018	989,262.94	8.79455	8,700,118.91
8/8/2018	263,836.32	8.39439	2,214,745.67
23/8/2018	180,002.68	8.38896	1,510,035.39
17/10/2018	34,976.50	8.92962	312,326.81
2/11/2018	815,459.08	8.23077	6,711,853.32
20/12/2018	74,310.00	8.87248	659,313.67
21/12/2018	393,273.40	8.29404	3,261,823.49
25/1/2019	567,090.57	8.34553	4,732,669.32
19/2/2019	501,240.58	8.21829	4,119,342.14
24/4/2019	546,991.97	8.29048	4,534,828.72
17/7/2019	388,630.98	8.27358	3,215,367.87
17/7/2019	74,310.00	8.60322	639,304.94
25/7/2019	74,310.00	8.56982	636,823.20
15/10/2019	249,026.66	8.54212	2,127,215.00
15/10/2019	29,047.24	8.54212	248,125.00
15/10/2019	48,704.41	8.56397	417,103.00
18/11/2019	24,770.00	8.52279	211,109.54
16/12/2019	177,957.44	8.62421	1,534,742.01
30/12/2019	63,985.50	8.61885	551,481.54
10/1/2020	782,000.48	8.09768	6,332,392.64
Total:	13,826,308.01		119,699,862.65

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del	Monto suscrito	Monto	Monto Total	Monto	% de Avance
--	----------------	-------	-------------	-------	-------------

Programa/Proyecto	(Compromiso)	acumulado por enmiendas	por Componente	ejecutado	
COMPONENTE - Calidad Educativa	19,763,200.00	14,028,800.00	33,792,000.00	29,123,448.14	86.18%
COMPONENTE - Consultoría	8,192,000.00	7,440,384.00	15,632,384.00	11,449,848.12	73.24%
COMPONENTE - Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	128,000,000.00	-23,414,894.18	104,585,105.82	68,554,612.66	65.55%
COMPONENTE - Unidad Rectora	10,478,819.74	1,945,710.18	12,424,529.92	948,842.17	7.64%
Total	166,434,019.74	0.00	166,434,019.74	110,076,751.09	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Calidad Educativa	6,144,000.00	0.00	6,144,000.00	5,533,062.48	90.06%
COMPONENTE - Consultoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Gastos Operativos	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	2,479,146.38	69.17%
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	5,119,999.99	100.00%
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	14,848,000.00	0.00	14,848,000.00	13,132,208.85	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Enero	10,441,000.00	10,441,000.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	10,441,000.00	33,139.68	0.32
Marzo	0.00	10,441,000.00	48,400.00	0.46
Abril	0.00	10,441,000.00	57,339.68	0.55
Mayo	0.00	10,441,000.00	65,000.00	0.62
Junio	0.00	10,441,000.00	0.00	0.00
Julio	0.00	10,441,000.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	10,441,000.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	10,441,000.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	10,441,000.00	71,550.00	0.69
Total:	10,441,000.00		275,429.36	2.64%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	16,785,021.60	9,288,466.98	903,275.50

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Unidad Rectora	0.58 %	8.06 %
COMPONENTE - Infraestructura Escolar	0 %	91.56 %
COMPONENTE - Gastos Operativos	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Consultoría	0 %	100.00 %
COMPONENTE - Calidad Educativa	0 %	22.80 %
Total:	0.12	44.48

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
HUEHUETENANGO	0.00	20,324,360.19
QUICHE	0.00	21,189,795.47
BAJA VERAPAZ	23,850.00	14,782,038.30
ALTA VERAPAZ	23,850.00	16,720,662.47
CHIQUIMULA	23,850.00	8,993,510.26
JALAPA	0.00	29,379,046.91
Total	71,550.00	111,389,413.60

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
67.97 %	44.48 %	2.64 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física