



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Año: 2020
Fecha de envío: 17/11/2020
Dependencia:
Institución: Secretaría de Bienestar Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Rafael Salinas Gallardo
Correo Electrónico: rafael.salinas@sbs.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Carlos Francisco Molina Morales
Correo Electrónico: carlos.molina@sbs.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI173
Nombre del Programa/Proyecto: REMOZAMIENTO PARA EL CENTRO ESPECIALIZADO DE REINSERCIÓN C E R Y CASA INTERMEDIA C I PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL FINCA SAN ANTONIO ALDEA EL PLATANAR SAN JOSE PINULA GUATEMALA
No. de Donación: NA
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DS 710-2018
Fuente Cooperante: Estados Unidos de América
Dirección Física del Proyecto: FINCA SAN ANTONIO, ALDEA EL PLATANAR SAN JOSE PINULA, GUATEMALA
Teléfono directo del Proyecto: 24143535 extensión 3540
Institución Ejecutora: Secretaría de Bienestar Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 32 Calle 9-34, Las Charcas Zona 11

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Proveer facilidades para la integración a la comunidad, la familia y la sociedad.
Objetivo(s) Específico(s): a. Disminuir la reincidencia delictiva. b. Fomentar la integración familiar. c. Fomentar el desinterés en participación en grupos delictivos. d. Reducir la violencia. e. Formar parte de la fuerza laboral y de la sociedad económicamente activa.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 10/12/2018
Fecha de inicio: 10/12/2018
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 10/12/2018
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 31/10/2020
Fecha de finalización original: 31/10/2020
Fecha de finalización vigente: 31/10/2020

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Ayuda Humanitaria

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
--------------------	-----------	------------------------

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	2,700,000.00	7.72678	20,862,306.00
Total:		2,700,000.00		20,862,306.00
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		2,700,000.00		20,862,306.00

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	2,700,000.00	7.72678	20,862,306.00
Total:		2,700,000.00		20,862,306.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	0.00	7.72678	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		2,700,000.00		20,862,306.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Secretaría de Bienestar Social

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/12/2018	2,700,000.00	7.72678	20,862,306.00
Total:	2,700,000.00		20,862,306.00

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Donación de equipamiento,CER	1,970,944.54	0.00	1,970,944.54	0.00	0.00%
COMPONENTE - Donación de equipamiento,CI	1,313,963.03	0.00	1,313,963.03	170,053.12	12.94%
COMPONENTE - Donación en especie de materiales para el mejoramiento y mantenimiento o bienes inmuebles, CER	12,864,567.40	0.00	12,864,567.40	26,800.23	0.21%

COMPONENTE - Donación en especie de materiales para el mejoramiento y mantenimiento o bienes inmuebles, CI	2,522,892.66	0.00	2,522,892.66	223,016.56	8.84%
COMPONENTE - Implementación de Capacitaciones a personal del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia, CER	1,313,963.02	0.00	1,313,963.02	0.00	0.00%
COMPONENTE - Implementación de Capacitaciones a personal del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia, CI	875,975.35	0.00	875,975.35	113,368.75	12.94%
Total	20,862,306.00	0.00	20,862,306.00	533,238.66	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Donación de equipamiento,CER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Donación de equipamiento,CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Donación en especie de materiales para el mejoramiento y mantenimiento o bienes inmuebles, CER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Donación en especie de materiales para el mejoramiento y mantenimiento o bienes inmuebles, CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Implementación de Capacitaciones a personal del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia, CER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Implementación de Capacitaciones a personal del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia, CI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	3,913,138.23
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	207,079.47

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Implementación de Capacitaciones a personal del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia, CI	12.94 %	12.94 %
COMPONENTE - Implementación de Capacitaciones a personal del Centro Especializado de Reinserción y Casa Intermedia, CER	0 %	0.00 %
COMPONENTE - Donación en especie de materiales para el mejoramiento y mantenimiento o bienes inmuebles, CI	8.84 %	8.84 %
COMPONENTE - Donación en especie de materiales para el mejoramiento y mantenimiento o bienes inmuebles, CER	0.21 %	0.21 %
COMPONENTE - Donación de equipamiento,CI	13 %	13.00 %
COMPONENTE - Donación de equipamiento,CER	0 %	0.00 %
Total:	5.83	5.83

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
2.56 %	5.83 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Las fechas son tentativas, sujetas a las disposiciones del cooperante.

Ampliación y modificación a los plazos del Convenio inicial.

Convenio inicial SBS-018-2018 con Resolución DS 710-2018
 Convenio de Ampliación y modificación SBS-020-2020
 Resolución DS 529-2020

Ejecución Financiera

N/A

N/A

Ejecución presupuestaria

N/A

N/A

Ejecución física

Retraso en la ejecución por suspensión del recurso humano en la mano de obra.

La ampliación y modificación, se han realizado por los otorgantes en las calidades en que actúan, indican que en virtud de los atrasos ocasionados por la Pandemia del COVID-19, es necesario ampliar y modificar el convenio inicial en el sentido que el plazo se modifica y amplía en las siguientes fechas del 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2021