



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 5
Año:	2020
Fecha de envío:	27/10/2020
Dependencia:	Fondo de Desarrollo Social
Institución:	Ministerio de Desarrollo Social

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Alan Barrientos
Correo Electrónico: abarrientos@mides.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Sr. Raúl Romero Segura
Correo Electrónico: copinternacional@fodes.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI25
Nombre del Programa/Proyecto: Proceso de Reconstrucción por el terremoto que afectó a Guatemala el 7 de noviembre de 2012
No. de Donación: S/N
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: DS-51-2014
Fuente Cooperante: China (Taiwán)
Dirección Física del Proyecto: Olinstepeque, Quetzaltenango/Canilla Quiche
Teléfono directo del Proyecto: 22084848
Institución Ejecutora: Ministerio de Desarrollo Social
Dirección de la Institución Ejecutora: 5a. avenida 8-78 zona 9, Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Ayuda para la reconstrucción por el terremoto que afectó a Guatemala el 7 de noviembre de 2012.

Objetivo(s) Específico(s): Promover el desarrollo económico en las áreas de Canillá y Olinstepeque al reconstruir los puentes de estas áreas y así permitir una libre locomoción de las 40,911 personas en los dos municipios con los productos que estos comercializan para subsistir

Construir un puente vehicular que beneficie a las doce comunidades del municipio de Quiche así como asegurar la interconexión municipal con Cubulco, a través del puente vehicular de doble vía.

Incremento a la calidad de vida de los pobladores cincunvecunos y usuarios del puente al tener una vía de acceso en buenas condiciones y funcional a las necesidades actuales

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 14/11/2013
Fecha de inicio: 23/4/2014
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 13/5/2014
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 2/5/2015
Fecha de finalización original: 15/7/2015
Fecha de finalización vigente: 15/7/2015

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el	Cambio Realizado
--------	-------------------	-------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

Solicitud Finalizado

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	1. Ministerio de Finanzas Publicas debe de 8 meses notificar el nombre y número de cuenta específica para la donación al ente donante. 2. se deben adjuntar informes documentales y gráficos de los avances físicos y financieros de las obras.	

Modalidad de Ejecución:

Directa

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	792,310.55	7.90000	6,259,253.35
Total:		792,310.55		6,259,253.35
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	Quetzal	834,408.81	1.00000	834,408.81
Total:		834,408.81		834,408.81
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		1,626,719.36		7,093,662.16

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	0.00	7.90000	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto que ejecutará la institución	Dólar USA	792,310.55	7.90000	6,259,253.35
Total:		792,310.55		6,259,253.35
Monto Total		792,310.55		6,259,253.35

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
Rural	Indígena	Masculino	0-15	26592
Rural	Indígena	Femenino	0-15	14319

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

No se ha reportado nignun registro

IV. AVANCE FINANCIERO**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
17/9/2014	158,462.11	7.72000	1,223,543.00

17/12/2014	237,693.17	7.62000	1,810,437.57
10/6/2015	316,924.22	7.68195	2,434,596.01
24/9/2015	79,231.05	7.70561	610,523.57
Total:	792,310.55		6,079,100.15

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
META - Reconstrucción 130 metros cuadrados Canilla, Quiche	2,002,961.07	0.00	2,002,961.07	1,920,518.35	95.88%
META - Reconstrucción 200 metros cuadrados Olintepeque, Quetzaltenango	4,256,292.28	0.00	4,256,292.28	4,141,570.51	97.30%
Total	6,259,253.35	0.00	6,259,253.35	6,062,088.86	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
META - Reconstrucción 130 metros cuadrados Canilla, Quiche	258,770.22	0.00	258,770.22	235,900.14	91.16%
META - Reconstrucción 200 metros cuadrados Olintepeque, Quetzaltenango	575,638.59	0.00	575,638.59	575,638.59	100.00%
Total	834,408.81	0.00	834,408.81	811,538.73	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Aporte Nacional)	0.00	0.00	0.00
Avance Físico	0.00	0.00	0.00
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
META - Reconstrucción 200 metros cuadrados Olintepeque, Quetzaltenango	0 %	100.00 %
META - Reconstrucción 130 metros cuadrados Canilla, Quiche	0 %	100.00 %
Total:	0.00	100.00

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
96.90 %	100.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Ejecución Financiera

Ejecución presupuestaria

Ejecución física

